

Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)

Stand: 21. Februar 2017

Gefördert durch:
 Die Bundesregierung
 aufgrund eines Beschlusses
 des Deutschen Bundestages

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte	Investierte	Arbeitsstand		Projektstatus
		Fördermittel	Gesamtmittel	Balkendiagramm	in %	
Landesverwaltungsamt (LVwA) - Tiefbau						
1	Reparatur Verbindungsweg nach Susigke	37.927,98	38.095,58	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
2	Reparatur Verbindungsweg L63 - Kühren	11.825,03	11.992,63	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
3	Herstellung Durchlass Aken - Susigke	3.728,81	3.770,71	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
4	Herstellung Durchlass Kleinzerbster Straße	74.057,49	74.057,49	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
6	Herstellung Durchlass OT Kühren	136.233,40	138.369,34	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
7	Wiederherstellung ländlicher Weg B187a - Taube	99.580,46	99.580,46	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
8	Reparatur Schützenplatz	342.768,31	298.663,92	<div style="width: 85%; background-color: #0070C0;"></div>	95	Verwendungsnachweis wird erstellt
10	Erneuerung Dorfstraße OT Kühren	1.471.171,38	517.993,14	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
11	Erneuerung Dorfstraße Mennewitz	592.662,84	22.728,15	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	20	Planung ist beauftragt
12	Erneuerung Lindenstraße OT Susigke	1.193.452,07	56.035,08	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
13	Erneuerung Straße Am Wasserturm	1.075.625,97	622.584,00	<div style="width: 90%; background-color: #0070C0;"></div>	55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
14	Deckenerneuerung Bismarckplatz	72.964,97	73.090,67	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
15	Am Notstall	937.866,27	3.417,51	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
17	Erneuerung Weg L63 - Osteingang Friedhof	273.637,11	25.906,19	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
18	Erneuerung Susigker Straße südl. B187a	414.709,92	40.389,42	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
19	Erneuerung Hopfenstraße südl. B187a	348.511,97	33.181,22	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
20	Reparatur Straße An der Rohrlache	21.048,72	6,66	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
21	Erneuerung Weg L63 - Straße An der Rohrlache	113.333,22	64,53	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	30	Ausschreibung wird durchgeführt
22	Deckenerneuerung Spronaer Straße	193.097,30	153.921,22	<div style="width: 80%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
23	Erneuerung Weg K2509 - Taubebrücke	290.000,00	274.763,08	<div style="width: 90%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
24	Erneuerung Kabelweg OT Susigke	218.752,59	18.325,58	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
25	Ern. ländl. Weg Akazienteich Osttor - Friedhof Mennewitz	168.778,31	168.778,31	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
26	Reparatur Mennewitzer Weg	162.613,68	86.820,59	<div style="width: 50%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
27	Erneuerung der Straße im Gewerbegebiet	278.532,80	278.532,80	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
28	Erneuerung Schrebergartenweg	288.368,80	176,73	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
29	Erneuerung Dorfstraße OT Mennewitz - L63	763.848,49	54.227,88	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
30	Erneuerung Weg B187a (Susigker Straße) - Waldstraße	288.368,80	176,73	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
32	Erneuerung Weg B187a - Ringstraße	296.914,59	164,98	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
33	Erneuerung der Zufahrt zu den Bootshäusern	396.155,76	135,49	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
35	Reparatur Straße nach Obselau	60.303,40	37,16	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
36	Kanal zwischen B187a und Elbstraße	912.952,30	31.208,87	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	15	Planung ist beauftragt
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee / Dessauer Landstr.	872.647,92	18.280,27	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
38	Erneuerung Zufahrt zum Strandbad Akazienteich	261.200,00	115.161,43	<div style="width: 40%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
40	Ern. ländl. Weg Friedhof Mennewitz - L63	701.693,91	260.653,64	<div style="width: 10%; background-color: #0070C0;"></div>	45	Maßnahme befindet sich in Bauphase
42	Erneuerung Kleinzerbster Straße Nebenfahrbahn	317.626,36	320.073,37	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
44	Erneuerung Weg K2080 zur Straße Am Heiratsberg	184.168,21	110,66	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
45	Erneuerung Weg vom Gewerbegebiet - Susigke	481.609,30	26.952,30	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
46	Erneuerung Ringstraße	794.011,44	365.479,43	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	65	Maßnahme befindet sich in Bauphase
48	Kanalsystem Wald-/Storch-/Freiheitstraße/Amsel	4.150.827,20	155.023,61	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	30	Ausschreibung wird durchgeführt
51	Erneuerung Flurstraße	1.352.088,52	405,80	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
54	Ern. Stellflächen Komturstraße öst. Ritterstraße	28.471,46	8,97	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
82	Reparatur Dorfplatz Kühren	97.398,99	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
93	Reparatur Straßenbeleuchtung OT Susigke	885,46	885,46	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
94	Reparatur Straßenbeleuchtung Waldstraße	2.007,10	2.007,10	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
96	Rep./Reinigung Regenwasserpumpwerk im Hafen (NEU)	14.689,15	17.063,95	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
97	Reparatur Deichverteidigungsweg auf dem Elbdeich (NEU)	65.204,72	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
105	Instandsetzung Wege Köthener Landstraße	66.007,01	46.080,22	<div style="width: 70%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
107	Reparatur Straßenbeleuchtung	3.626,72	3.626,72	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
108	Sanierung ländlicher Weg am Hundeplatz	9.999,75	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
110	Erneuerung Parkstraße	621.113,99	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
111	Regenwasserkanal L63, zw. Geibelstraße und Schillerstraße	178.813,96	824,67	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
112	Erneuerung Roonstraße westl. der Kaiserstraße	256.237,67	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
113	Rep./Ern. Abschn. Spittel- u. Mühlenstr. inkl. Stichstr./Wege	1.729.905,03	6.643,25	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
119	Projektsteuerung Maßnahmen zur Schadensbes. HW 13	k. a.	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	35	Ausschreibung wird durchgeführt
121	Reparatur Marktplatz	54.910,88	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
Zwischensumme LVwA - Tiefbau		23.784.937,49	4.466.476,97			

Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)

Stand: 21. Februar 2017

Gefördert durch:
 Die Bundesregierung
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte	Investierte	Arbeitsstand		Projektstatus
		Fördermittel	Gesamtmittel	Balkendiagramm	in %	
Landesverwaltungsaamt (LVwA) - Hochbau						
58	Jugendbegegnungsstätte "Nomansland"	85.357,14	117.823,29	<div style="width: 72%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	80	Restarbeiten werden durchgeführt
59	Kita "Borstel" Haus II	1.228.944,63	8.785,41	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
63	Gemeinderaum OT Mennewitz	16.804,14	23.866,99	<div style="width: 68%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
64	Bibliothek Kleinzerbster Straße 1	71.107,84	71.107,84	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	95	Verwendungs nachweis wird erstellt
72	Kita "Lebensfreude" Bahnhofstraße 38	133.000,44	192.137,69	<div style="width: 144%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
73	Stadthalle "Schützenhaus" Schützenplatz 2	867.784,97	44.464,19	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
74	Gaststätte "Zur Friedenseiche"	37.786,42	15.126,66	<div style="width: 4%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
75	Feuerwehrgerätehaus Susigke	43.617,32	14.871,94	<div style="width: 3%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	25	Planung ist beauftragt
76	Sporthalle "Berliner Hof" Köthener Straße 15	170.321,53	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	5	Angebote Planung werden eingeholt
78	Kita "Borstel" Haus I	175.504,17	78.814,38	<div style="width: 45%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
98	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kühren (NEU)	27.668,46	32.774,59	<div style="width: 118%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
99	Sockelsanierung Heimatstube Kühren (NEU)	6.565,73	7.065,73	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
106	Sanierung Stadtmauer Kaiserstr./Roonstr.	470.456,27	27.900,30	<div style="width: 6%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	20	Planung ist beauftragt
120	Parkettanierung Sitzungssaal Rathaus	20.301,88	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
Zwischensumme LVwA - Hochbau		3.355.220,94	634.739,01			
Landesverwaltungsaamt (LVwA) - Referat 404						
87	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.172 Kühren	33.300,00	5.652,50	<div style="width: 17%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	25	Planung ist beauftragt
88	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.175 Kühren	53.540,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	25	Planung ist beauftragt
89	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.56 Perner	36.950,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	25	Planung ist beauftragt
90	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.196	108.542,51	8.207,51	<div style="width: 8%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	10	Planung ist beauftragt
91	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Susigke	13.810,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	10	Planung ist beauftragt
102	Entwässerungsgraben Bi 58 Kö Aken-Süd (NEU)	88.292,91	5.045,73	<div style="width: 6%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	10	Planung ist beauftragt
114	Sanierung Dorfteich Susigke	72.010,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	25	Planung ist beauftragt
115	Sanierung Badeteich Kühren	56.768,70	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
116	Sanierung Dorfteich Kühren	158.828,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
117	Sanierung Luckauer Teich Kühren	306.972,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
118	Sanierung Horner Teich Aken / Bürgersee	441.258,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	0	Fördermittelantrag ist gestellt
Zwischensumme LVwA - Referat 404		1.370.272,12	18.905,74			
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF)						
9	Erneuerung Elberadweg	276.794,00	45.667,69	<div style="width: 17%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
16	Erneuerung Weg B187a zum Pumpwerk 1 des AZV	86.870,00	27.539,14	<div style="width: 32%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
31	Ern.Weg B187a zum Verbindungsweg K2093 -Akazienteich	73.042,20	34.790,04	<div style="width: 47%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
34	Reparatur des Weges B187a - Schiffswerft	36.949,50	23.386,54	<div style="width: 64%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
41	Ern. Verbindungsweg Susigke - Chörau einschl. Taubebrücke	739.454,10	150.402,81	<div style="width: 20%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
47	Verbindungsweg Susigke Lindenstraße - Silo	395.318,00	148.495,18	<div style="width: 38%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
53	Reparatur Weg Kühren - Diebzig	189.840,70	101.320,76	<div style="width: 54%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	85	Abrechnung
83	Erneuerung Weg Mennewitz - Diebzig	334.600,00	174.757,17	<div style="width: 52%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
100	Wiederherstellung Deichverteidigungs- weg zum Lorf (NEU)	120.000,00	29.840,27	<div style="width: 25%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
104	Planungskosten LP 1-2, Teil B	6.750,94	6.750,94	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	90	Verwendungs nachweis wird erstellt
109	Reparatur landw. Wege im Bereich Kühren	1.204.000,00	750.456,05	<div style="width: 62%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	80	Restarbeiten werden durchgeführt
Zwischensumme ALFF		3.463.619,44	1.493.406,59			
Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB)						
60	Elbesportpark Fährstraße 4	647.915,94	280.813,94	<div style="width: 43%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
61	Bootshaus	230.855,00	230.748,31	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	85	Abrechnung
65	Wohnblock Neuer Weg 1/2 und 5/6	6.855,29	68.552,90	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
67	Wohnblock Kaiserstraße 39/43	8.022,01	57.532,36	<div style="width: 72%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	75	Restarbeiten werden durchgeführt
70	Wohngebäude Fährstraße 6	500,00	2.124,15	<div style="width: 4%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
71	Pflegedienst Vogel Kleinzerbster Straße 1	31.975,04	53.205,46	<div style="width: 170%; background-color: #0070C0; height: 10px;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme IB		926.123,28	692.977,12			
Gesamt		32.900.173,27	7.306.505,43			