

# Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)

Stand: 18. September 2020

Gefördert durch:  
 Die Bundesregierung  
 aufgrund eines Beschlusses  
 des Deutschen Bundestages

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte	Investierte	Arbeitsstand		Projektstatus
		Fördermittel	Gesamtmittel	Balkendiagramm	in %	
<b>Landesverwaltungsamt (LVwA) - Tiefbau</b>						
1	Reparatur Verbindungsweg nach Susigke	37.927,98	38.095,58	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
2	Reparatur Verbindungsweg L63 - Kühren	11.825,03	11.992,63	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
3	Herstellung Durchlass Aken - Susigke	3.728,81	3.770,71	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
4	Herstellung Durchlass Kleinzerbster Straße	74.057,49	74.057,49	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
6	Herstellung Durchlass OT Kühren	136.233,40	138.369,34	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
7	Wiederherstellung ländlicher Weg B187a - Taube	99.580,46	99.580,46	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
8	Reparatur Schützenplatz	298.243,92	298.348,67	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
10	Erneuerung Dorfstraße OT Kühren	1.923.245,27	833.271,40	<div style="width: 25%; background-color: #0070C0;"></div>	55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
11	Erneuerung Dorfstraße Mennewitz	652.637,23	652.637,23	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
12	Erneuerung Lindenstraße OT Susigke	1.193.452,07	1.046.574,54	<div style="width: 95%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
13	Erneuerung Straße Am Wasserturm	1.217.674,54	1.217.674,54	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
14	Deckenerneuerung Bismarckplatz	72.964,97	73.090,67	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
15	Am Notstall	1.899.794,66	178.604,24	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	30	Ausschreibung wird durchgeführt
17	Erneuerung Weg L63 - Osteingang Friedhof	409.712,15	287.853,77	<div style="width: 70%; background-color: #0070C0;"></div>	80	Restarbeiten werden durchgeführt
18	Erneuerung Susigker Straße südl. B187a	479.263,32	479.263,32	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	95	Verwendungsnachweis wird erstellt
19	Erneuerung Hopfenstraße südl. B187a	283.277,75	283.277,76	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	95	Verwendungsnachweis wird erstellt
20	Reparatur Straße An der Rohrlache	21.048,72	6,66	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	30	Ausschreibung wird durchgeführt
21	Erneuerung Weg L63 - Straße An der Rohrlache	113.333,22	91.785,26	<div style="width: 80%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
22	Deckenerneuerung Spronaer Straße	153.921,22	154.067,87	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
23	Erneuerung Weg K2509 - Taubebrücke	274.403,08	274.507,83	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
24	Erneuerung Kabelweg OT Susigke	221.337,72	221.337,72	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	95	Verwendungsnachweis wird erstellt
25	Ern. ländl. Weg Akazienteich Osttor - Friedhof Mennewitz	168.778,31	168.778,31	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
26	Reparatur Mennewitzer Weg	86.820,59	86.946,29	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
27	Erneuerung der Straße im Gewerbegebiet	278.532,80	278.532,80	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
28	Erneuerung Schrebergartenweg	798.671,75	7.340,41	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	15	Planung ist beauftragt
29	Erneuerung Dorfstraße OT Mennewitz - L63	763.848,49	612.107,10	<div style="width: 80%; background-color: #0070C0;"></div>	95	Verwendungsnachweis wird erstellt
30	Erneuerung Weg B187a (Susigker Straße) - Waldstraße	288.368,80	11.443,54	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	20	Planung ist beauftragt
32	Erneuerung Weg B187a - Ringstraße	547.160,38	466.073,30	<div style="width: 85%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
33	Erneuerung der Zufahrt zu den Bootshäusern	792.216,60	51.743,03	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	45	Maßnahme befindet sich in Bauphase
35	Reparatur Straße nach Obselau	60.303,40	37,16	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	35	Ausschreibung wird durchgeführt
36	Kanal zwischen B187a und Elbstraße	1.405.983,46	1.255.793,08	<div style="width: 95%; background-color: #0070C0;"></div>	80	Restarbeiten werden durchgeführt
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee / Dessauer Landstr.	4.339.887,46	33.815,30	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	15	Planung ist beauftragt
38	Erneuerung Zufahrt zum Strandbad Akazienteich	114.911,43	115.037,13	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
40	Ern. ländl. Weg Friedhof Mennewitz - L63	965.905,74	852.538,71	<div style="width: 80%; background-color: #0070C0;"></div>	85	Abrechnung
42	Erneuerung Kleinzerbster Straße Nebenfahrerbahn	317.621,37	317.747,07	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
44	Erneuerung Weg K2080 zur Straße Am Heiratsberg	184.168,21	110,66	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	10	Planung ist beauftragt
45	Erneuerung Weg vom Gewerbegebiet - Susigke	298.383,87	298.530,52	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
46	Erneuerung Ringstraße	794.011,44	741.760,49	<div style="width: 80%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
48	Kanalsystem Wald-/Storch-/Freiheitstraße/Amsel	4.279.764,26	4.166.369,67	<div style="width: 95%; background-color: #0070C0;"></div>	75	Restarbeiten werden durchgeführt
51	Erneuerung Flurstraße	2.136.703,17	122.278,79	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	20	Planung ist beauftragt
54	Ern. Stellflächen Komturstraße öst. Ritterstraße	28.471,46	8,97	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	30	Ausschreibung wird durchgeführt
82	Reparatur Dorfplatz Kühren	141.873,38	131.665,77	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	85	Abrechnung
93	Reparatur Straßenbeleuchtung OT Susigke	885,46	927,36	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
94	Reparatur Straßenbeleuchtung Waldstraße	2.007,10	2.049,00	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
96	Rep./Reinigung Regenwasserpumpwerk im Hafen (NEU)	14.689,15	17.105,85	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
97	Reparatur Deichverteidigungsweg auf dem Elbdeich (NEU)	65.204,72	9.539,48	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
105	Instandsetzung Wege Kötherner Landstraße	46.080,22	46.164,02	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
107	Reparatur Straßenbeleuchtung	3.626,72	3.668,62	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
108	Sanierung ländlicher Weg am Hundeplatz	9.999,75	0,00	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	20	Planung ist beauftragt
110	Erneuerung Parkstraße	1.029.194,26	80.119,93	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	25	Planung ist beauftragt
111	Regenwasserkanal L63, zw. Geibelstraße und Schillerstraße	178.813,96	824,67	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	10	Planung ist beauftragt
112	Erneuerung Roonstraße westl. der Kaiserstraße	347.908,71	105.058,44	<div style="width: 30%; background-color: #0070C0;"></div>	75	Restarbeiten werden durchgeführt
113	Rep./Ern. Abschn. Spittel- u. Mühlenstr. inkl. Stichstr./Wege	2.606.583,13	154.259,51	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
119	Projektsteuerung Maßnahmen zur Schadensbes. HW 13	916.578,55	739.907,25	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
121	Reparatur Marktplatz	54.910,88	0,00	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0;"></div>	15	Planung ist beauftragt
Zwischensumme LVwA - Tiefbau		33.646.531,99	17.336.449,92			

# Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)

Stand: 18. September 2020

Gefördert durch:  
 Die Bundesregierung  
 aufgrund eines Beschlusses  
 des Deutschen Bundestages

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte	Investierte	Arbeitsstand		
		Fördermittel	Gesamtmittel	Balkendiagramm	in %	Projektstatus
<b>Landesverwaltungsamt (LVwA) - Hochbau</b>						
58	Jugendbegegnungsstätte "Nomansland"	92.408,61	124.808,61	<div style="width: 75%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
59	Kita "Borstei" Haus II	2.463.628,26	112.728,70	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
63	Gemeinderaum OT Mennewitz	16.804,14	23.866,99	<div style="width: 70%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
64	Bibliothek Kleinzerbster Straße 1	71.107,84	71.254,49	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
72	Kita "Lebensfreude" Bahnhofstraße 38	133.000,44	192.137,69	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
73	Stadthalle "Schützenhaus" Schützenplatz 2	867.784,97	480.983,16	<div style="width: 50%; background-color: #0070C0;"></div>	50	Maßnahme befindet sich in Bauphase
74	Gaststätte "Zur Friedenseiche"	217.228,48	18.187,94	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	10	Planung ist beauftragt
75	Feuerwehrgerätehaus Susigke	89.023,07	453.470,49	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	75	Restarbeiten werden durchgeführt
76	Sporthalle "Berliner Hof" Köthener Straße 15	276.198,15	81.377,72	<div style="width: 30%; background-color: #0070C0;"></div>	50	Maßnahme befindet sich in Bauphase
78	Kita "Borstei" Haus I	175.504,17	107.272,25	<div style="width: 60%; background-color: #0070C0;"></div>	60	Maßnahme befindet sich in Bauphase
98	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kühren (NEU)	27.668,46	32.774,59	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
99	Sockelsanierung Heimatstube Kühren (NEU)	6.565,73	7.107,63	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
106	Sanierung Stadtmauer Kaiserstr./Roonstr.	470.456,27	36.675,24	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	20	Planung ist beauftragt
120	Parkettanierung Sitzungssaal Rathaus	20.301,88	0,00	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	15	Planung ist beauftragt
<b>Zwischensumme LVwA - Hochbau</b>		<b>4.927.680,47</b>	<b>1.742.645,50</b>			
<b>Landesverwaltungsamt (LVwA) - Referat 404</b>						
87	Wiederherstellung des Grabens Bi 172 Kö - Stadt Aken (Elbe)	63.004,56	47.994,92	<div style="width: 75%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
88	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.175 Kühren	81.074,00	56.420,38	<div style="width: 70%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
89	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.56 Perner	36.950,00	18.926,92	<div style="width: 50%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
90	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.196	157.630,37	157.630,37	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
91	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Susigke	9.441,97	9.441,97	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
102	Entwässerungsgraben Bi 58 Kö Aken-Süd (NEU)	67.746,74	67.746,74	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
114	Sanierung Dorfteich Susigke	24.049,34	24.068,34	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
115	Sanierung Badeteich Kühren	56.768,70	44.938,33	<div style="width: 75%; background-color: #0070C0;"></div>	85	Abrechnung
116	Sanierung Dorfteich Kühren	158.828,00	77.399,40	<div style="width: 50%; background-color: #0070C0;"></div>	85	Abrechnung
117	Sanierung Luckauer Teich Kühren	306.972,00	104.131,14	<div style="width: 35%; background-color: #0070C0;"></div>	85	Abrechnung
118	Sanierung Horner Teich Aken / Bürgersee	553.054,18	37.579,38	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	40	Maßnahme befindet sich in Bauphase
<b>Zwischensumme LVwA - Referat 404</b>		<b>1.515.519,86</b>	<b>646.277,89</b>			
<b>Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF)</b>						
9	Erneuerung Elberadweg	276.794,00	45.667,69	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
16	Erneuerung Weg B187a zum Pumpwerk 1 des AZV	86.870,00	29.281,65	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
31	Ern.Weg B187a zum Verbindungsweg K2093 -Akazienteich	73.042,20	37.571,50	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
34	Reparatur des Weges B187a - Schiffswerft	36.949,50	25.182,71	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
41	Ern. Verbindungsweg Susigke - Chörau einschl. Taubebrücke	739.454,10	151.618,56	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
47	Verbindungsweg Susigke Lindenstraße - Silo	395.318,00	148.495,18	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
53	Reparatur Weg Kühren - Diebzig	189.840,70	160.976,02	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
83	Erneuerung Weg Mennewitz - Diebzig	334.600,00	187.577,72	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
100	Wiederherstellung Deichverteidigungs- weg zum Lorf (NEU)	120.000,00	30.205,99	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
104	Planungskosten LP 1-2, Teil B	6.750,94	1.098,44	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
109	Reparatur landw. Wege im Bereich Kühren	1.204.000,00	764.392,95	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	90	Verwendungsnachweis wird erstellt
<b>Zwischensumme ALFF</b>		<b>3.463.619,44</b>	<b>1.582.068,41</b>			
<b>Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB)</b>						
60	Elbesportpark Fährstraße 4	932.744,81	900.872,56	<div style="width: 5%; background-color: #0070C0;"></div>	75	Restarbeiten werden durchgeführt
61	Bootshaus	224.946,67	231.248,11	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
65	Wohnblock Neuer Weg 1/2 und 5/6	6.855,29	68.615,75	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
67	Wohnblock Kaiserstraße 39/43	10.474,00	63.153,01	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
70	Wohngebäude Fährstraße 6	500,00	2.166,05	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
71	Pflegedienst Vogel Kleinzerbster Straße 1	31.975,04	53.289,26	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div>	100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
<b>Zwischensumme IB</b>		<b>1.207.495,81</b>	<b>1.319.344,74</b>			
<b>Gesamt</b>		<b>44.760.847,57</b>	<b>22.626.786,46</b>			