











































Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)


Stand: 07. Oktober 2023











































Gefördert durch:

 Die Bundesregierung
 aufgrund eines Beschlusses
 des Deutschen Bundestages

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte Fördermittel	Investierte Gesamtmittel	Arbeitsstand		Projektstatus
				Balkendiagramm	in %	
Landesverwaltungsamt (LVvA) - Tiefbau						
1	Reparatur Verbindungsweg nach Susigke	37.927,98	38.095,58		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
2	Reparatur Verbindungsweg L63 - Kühren	11.825,03	12.435,71		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
3	Herstellung Durchlass Aken - Susigke	3.728,81	3.728,81		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
4	Herstellung Durchlass Kleinzerbster Straße	74.057,49	74.057,49		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
6	Herstellung Durchlass OT Kühren	136.233,40	138.369,34		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
7	Wiederherstellung ländlicher Weg B187a - Taube	99.580,46	99.580,46		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
8	Reparatur Schützenplatz	298.243,92	298.348,67		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
10	Erneuerung Dorfstraße OT Kühren	1.897.832,34	1.898.123,04		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
11	Erneuerung Dorfstraße Mennewitz	652.637,23	653.471,19		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
12	Erneuerung Lindenstraße OT Susigke	1.028.394,11	1.030.325,22		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
13	Erneuerung Straße Am Wasserturm	1.217.674,54	1.217.674,54		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
14	Deckenerneuerung Bismarckplatz	72.964,97	73.090,67		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
15	Am Notstall	2.114.699,37	2.075.616,79		100	Baumaßnahme abgeschlossen
17	Erneuerung Weg L63 - Osteingang Friedhof	404.731,74	404.948,74		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
18	Erneuerung Susigker Straße südl. B187a	479.263,32	479.449,29		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
19	Erneuerung Hopfenstraße südl. B187a	275.466,96	275.653,76		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
20	Reparatur Straße An der Rohrlache	41.701,54	41.863,04		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
21	Erneuerung Weg L63 - Straße An der Rohrlache	102.519,00	102.705,00		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
22	Deckenerneuerung Spronaer Straße	153.921,22	154.067,87		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
23	Erneuerung Weg K2509 - Taubebrücke	274.403,08	274.507,83		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
24	Erneuerung Kabelweg OT Susigke	221.337,72	221.523,72		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
25	Ern. ländl. Weg Akazienteich Osttor - Friedhof Mennewitz	168.778,31	168.778,31		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
26	Reparatur Mennewitzer Weg	86.820,59	86.946,29		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
27	Erneuerung der Straße im Gewerbegebiet	278.532,80	278.532,80		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
28	Erneuerung Schrebergartenweg	1.142.430,50	574.648,60		55	Maßnahme befindet sich in Bauphase
29	Erneuerung Dorfstraße OT Mennewitz - L63	612.107,10	612.324,10		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
30	Erneuerung Weg B187a (Susigker Straße) - Waldstraße	134.610,09	134.771,59		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
32	Erneuerung Weg B187a - Ringstraße	476.535,08	476.535,08		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
33	Erneuerung der Zufahrt zu den Bootshäusern	738.596,72	744.838,02		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
35	Reparatur Straße nach Obselau	33.455,74	33.579,74		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
36	Kanal zwischen B187a und Elbstraße	1.344.870,35	1.347.739,94		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee / Dessauer Landstr.	5.910.330,85	2.861.551,77		70	Maßnahme befindet sich in Bauphase
38	Erneuerung Zufahrt zum Strandbad Akazienteich	114.911,43	115.037,13		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
40	Ern. ländl. Weg Friedhof Mennewitz - L63	971.934,84	972.213,84		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
42	Erneuerung Kleinzerbster Straße Nebenfahrbahn	317.621,37	317.747,07		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
44	Erneuerung Weg K2080 zur Straße Am Heiratsberg	147.499,64	147.499,64		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
45	Erneuerung Weg vom Gewerbegebiet - Susigke	298.383,87	298.530,52		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
46	Erneuerung Ringstraße	794.011,44	743.020,40		100	Baumaßnahme abgeschlossen
48	Kanalsystem Wald-/Storch-/Freiheitstraße/Amsel	4.350.358,76	4.353.186,07		100	Baumaßnahme abgeschlossen
51	Erneuerung Flurstraße	3.667.735,45	1.497.974,44		65	Maßnahme befindet sich in Bauphase
54	Ern. Stellflächen Komturstraße öst. Ritterstraße	34.758,52	34.922,49		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
82	Reparatur Dorfplatz Kühren	137.429,79	137.429,78		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
93	Reparatur Straßenbeleuchtung OT Susigke	885,46	927,36		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
94	Reparatur Straßenbeleuchtung Waldstraße	2.007,10	2.049,00		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
96	Rep./Reinigung Regenwasserpumpwerk im Hafen (NEU)	14.689,15	17.105,85		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
97	Reparatur Deichverteidigungsweg auf dem Elbdeich (NEU)	205.327,16	205.520,96		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
105	Instandsetzung Wege Köthener Landstraße	46.080,22	46.164,02		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
107	Reparatur Straßenbeleuchtung	3.626,72	3.668,62		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
108	Sanierung ländlicher Weg am Hundeplatz	20.037,60	20.161,60		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
110	Erneuerung Parkstraße	1.036.683,74	1.036.942,14		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
111	Regenwasserkanal L63, zw. Geibelstraße und Schillerstraße	376.914,26	10.004,29		25	Planung ist beauftragt
112	Erneuerung Roonstraße westl. der Kaiserstraße	350.198,42	342.573,73		100	Baumaßnahme abgeschlossen
113	Rep./Ern. Abschn. Spittel- u. Mühlenstr. inkl. Stichstr./Wege	2.607.988,58	2.474.812,48		100	Baumaßnahme abgeschlossen
119	Projektsteuerung Maßnahmen zur Schadensbes. HW 13	1.606.801,90	1.568.774,18		70	Maßnahme befindet sich in Bauphase
121	Reparatur Marktplatz	58.527,45	71.068,99		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme LVvA - Tiefbau		37.690.625,23	31.305.217,60			

Übersicht Arbeitsstand Beseitigung Hochwasserschäden der Stadt Aken (Elbe)

Gefördert durch:

 Die Bundesregierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bewilligte Fördermittel	Investierte Gesamtmittel	Arbeitsstand		Projektstatus
				Balkendiagramm	in %	
Landesverwaltungsamt (LVvA) - Hochbau						
58	Jugendbegegnungsstätte "Nomansland"	124.808,61	124.808,61		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
59	Kita "Borstel" Haus II	2.968.463,21	2.409.993,15		65	Maßnahme befindet sich in Bauphase
63	Gemeinderaum OT Mennewitz	16.804,14	23.866,99		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
64	Bibliothek Kleinzerbster Straße 1	71.107,84	71.254,49		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
72	Kita "Lebensfreude" Bahnhofstraße 38	191.970,09	192.137,69		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
73	Stadthalle "Schützenhaus" Schützenplatz 2	901.520,33	900.520,33		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
74	Gaststätte "Zur Friedenseiche"	210.850,08	210.850,08		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
75	Feuerwehrgerätehaus Susigke	251.023,07	520.107,27		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
76	Sporthalle "Berliner Hof" Köthener Straße 15	269.793,70	269.793,70		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
78	Kita "Borstel" Haus I	202.316,58	156.788,49		65	Maßnahme befindet sich in Bauphase
98	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kühren (NEU)	32.668,46	32.774,59		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
99	Sockelsanierung Heimatstube Kühren (NEU)	7.065,73	7.107,63		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
106	Sanierung Stadtmauer Kaiserstr./Roonstr.	1.007.162,95	223.230,56		45	Maßnahme befindet sich in Bauphase
120	Parkettsanierung Sitzungssaal Rathaus	14.110,00	14.203,00		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme LVvA - Hochbau		6.269.664,79	5.157.436,58			
Landesverwaltungsamt (LVvA) - Referat 404						
87	Wiederherstellung des Grabens Bi 172 Kö - Stadt Aken (Elbe)	47.994,92	48.118,92		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
88	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.175 Kühren	56.420,38	56.544,38		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
89	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.56 Perner	18.926,92	19.050,92		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
90	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Nr.196	157.630,37	157.785,37		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
91	Wiederherstellung Entwässerungsgraben - Susigke	9.441,97	9.534,97		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
102	Entwässerungsgraben Bi 58 Kö Aken-Süd (NEU)	67.746,74	67.901,74		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
114	Sanierung Dorfteich Susigke	24.049,34	24.192,34		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
115	Sanierung Badeteich Kühren	56.768,70	58.444,97		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
116	Sanierung Dorfteich Kühren	147.119,94	147.216,84		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
117	Sanierung Luckauer Teich Kühren	241.523,68	241.590,58		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
118	Sanierung Horner Teich Aken / Bürgersee	464.900,00	465.148,00		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme LVvA - Referat 404		1.292.522,96	1.295.529,03			
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF)						
9	Erneuerung Elberadweg	45.667,69	45.853,69		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
16	Erneuerung Weg B187a zum Pumpwerk 1 des AZV	29.602,95	29.881,95		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
31	Ern.Weg B187a zum Verbindungsweg K2093 -Akazienteich	37.714,30	37.838,30		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
34	Reparatur des Weges B187a - Schiffswerft	23.386,54	25.182,71		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
41	Ern. Verbindungsweg Susigke - Chörau einschl. Taubebrück	151.693,56	152.229,48		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
47	Verbindungsweg Susigke Lindenstraße - Silo	148.495,18	148.588,18		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
53	Reparatur Weg Kühren - Diebzig	160.976,02	160.976,02		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
83	Erneuerung Weg Mennewitz - Diebzig	187.577,72	189.079,67		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
100	Wiederherstellung Deichverteidigungs- weg zum Lorf (NEU)	30.205,99	30.298,99		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
104	Planungskosten LP 1-2, Teil B	1.098,44	1.098,44		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
109	Reparatur landw. Wege im Bereich Kühren	775.572,36	775.665,61		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme ALFF		1.591.990,75	1.596.693,04			
Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB)						
60	Elbesportpark Fährstraße 4	944.278,67	1.009.720,40		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
61	Bootshaus	224.946,67	231.248,11		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
65	Wohnblock Neuer Weg 1/2 und 5/6	68.552,90	68.615,75		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
67	Wohnblock Kaiserstraße 39/43	63.006,36	63.153,01		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
70	Wohngebäude Fährstraße 6	2.124,15	2.166,05		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
71	Pflegedienst Vogel Kleinzerbster Straße 1	53.166,43	53.289,26		100	Maßnahme vollständig abgeschlossen
Zwischensumme IB		1.356.075,18	1.428.192,58			
Gesamt		48.200.878,91	40.783.068,83			